



*"2014, Año de Octavio Paz y Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de Febrero de 1864"*

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE PARAÍSO, TABASCO  
TRIENIO 2013-2015**



**UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN**

**ABRAHAM LLINCOLN  
FOLIO: RR/060/2014  
DOMICILIO.- INFOMEX  
PRESENTE.**

Con relación a la resolución emitida por el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco plasmado en el cuadernillo de ejecución en el cual nos requiere en su resolutive segundo, atender la solicitud con número de folio Infomex 05632614; realizando la búsqueda en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, lo referente a las: **"Estimaciones en versión electrónica del proyecto GCAP001 de la R/a. Moctezuma 2da. Sección que es construcción de pavimento asfáltico en camino la Vaca."** Visto el estado que guardan el expediente RR/60/2014. Con esta fecha se dictó el siguiente:

**Acuerdo de información complementaria**

Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública; Paraíso, Tabasco a 20 de noviembre del año dos mil catorce.

-----  
Con la finalidad de complementar la información requerida en la Resolución RR/060/2014; se adjunta la única foja útil que contiene la estimación del Proyecto GCAP001 de la R/a. Moctezuma 2da. Sección que es construcción de pavimento asfáltico en camino la Vaca", debidamente certificada.  
Notifíquese al Peticionario a través del Estrado físico de la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública y a través del Estrado Electrónico y en el Portal de Transparencia inciso e), link Cumplimiento de Resolución RR/60/2014. Así lo manda y firma el suscrito Mauricio Fernando Rosas Serra, Titular de la Unidad Municipal de Municipal de Acceso a la Información del H. Ayuntamiento de Paraíso Tabasco.

-----  
Lo anterior, lo hago de su conocimiento a los 20 días del mes de noviembre del año 2014, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º, 2º, 3, 8, 38, 39, 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información del Estado de Tabasco., y 37, 39 del Reglamento del mismo. -----


Lo que hago de su conocimiento para todos los efectos legales vía electrónica a través del sistema INFOMEX de conformidad los artículos 1º, 2º, y 39 fracciones III de la de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. -----

Constancia. Siendo las 14:09 catorce horas con nueve minutos del día veinte del mes de noviembre de dos mil catorce, el suscrito **Oscar Augusto Pérez Carrillo, Jefe del departamento Unidad Municipal de Transparencia y Acceso a la Información, en cumplimiento a lo ordenado en autos, hace constar que la información solicitada se encuentra disponible en la página del Ayuntamiento [www.paraiso.gob.mx](http://www.paraiso.gob.mx), liga transparencia, inciso e), liga Cumplimiento de Resolución RR/060/2014 y Estrados Electrónicos, misma página.**

Visto el estado que guardan los presentes autos y apareciendo que se ha cumplido con la obligación de acceso a la información a favor de **quien hace llamarse Abraham Llincoln archívense los presentes autos como asunto totalmente concluido.** -----

# HOJA DE RESUMEN

OBRA: **GRABO - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO LA VACA** MUNICIPIO: **PARASO TABASCO.**



**INGENIERIA Y SERVICIOS CORHER, S.A. DE C.V.**

**R.F.C. ISC-110330-V72**

CALLE AMADOR DON JUANES S/N. 103  
C.P. 86073 CAROLINAS, TABASCO  
TEL. 921 326 03 77  
E-mail: [corher@paraso.tabasco.gob.mx](mailto:corher@paraso.tabasco.gob.mx)

LOCALIDAD: **RIA. MOTEZUMA 2DA. SECCION, PARASO TABASCO.**

TIPO DE RECURSO: **GRABO 33 FONDO III 2013**

CONTRATO No.: **CON-MPA-DIG-GRABO 33 FONDO III 2013**

OFICIO DE INVERSION: **SHP/DCM/0352/2013 DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2013**

PERIODO DE ESTIM.: **DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2013**

FECHA: **13 DE DICIEMBRE DE 2013**

ESTIMACION: 02 (DOS) DE TRABAJOS EJECUTADOS

CLAVE DE LA PARTIDA	PARTIDA	IMPORTE CONTRATADO	ESTA ESTIMACION	ESTIMACIONES ANTERIORES	IMPORTE ACUMULADO
11.00	TERRACERIA	\$121,471.78	\$0.00	\$121,471.78	\$121,471.78
12.00	CARPETA ASFALTICA	\$272,118.83	\$148,428.45	\$0.00	\$148,428.45
13.00	SELLO	\$45,063.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14.00	SEÑALIZACION	\$27,942.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15.00	PASES DE AGUA	\$37,865.27	\$0.00	\$34,653.69	\$34,653.69
16.00	MURETE DE INAGURACION	\$8,915.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>SUMA</b>	<b>\$513,377.50</b>	<b>\$148,428.45</b>	<b>\$156,125.47</b>	<b>\$304,553.92</b>
	<b>16% IVA</b>	<b>\$82,140.40</b>	<b>\$23,748.55</b>	<b>\$24,980.08</b>	<b>\$48,728.63</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>\$595,517.90</b>	<b>\$172,177.00</b>	<b>\$181,105.55</b>	<b>\$353,282.55</b>
<b>ESTADO CONTABLE</b>					
<b>AVANCE FISICO:</b>		60.00%			
<b>AVANCE FINANCIERO:</b>		59.32%			
<b>IMPORTE CONTRATADO:</b>		\$595,517.90			
<b>SALDO EJERCIDO:</b>		\$353,282.55			
<b>SALDO POR EJERCER:</b>		\$242,235.35			
<b>IMPORTE ESTIMACION:</b>		\$148,428.45			
<b>16% IVA:</b>		\$23,748.55			
<b>AMORTIZACION ANTI-CIPO:</b>		\$124,323.71			
<b>MONTO:</b>		\$47,853.29			
			<b>SALDO POR AMORTIZAR:</b>		<b>\$0.00</b>
			<b>ACUMULADO ANTERIOR:</b>		<b>\$178,655.37</b>
			<b>DE LA PRESENTE:</b>		<b>\$124,323.71</b>
			<b>ACUMULADO TOTAL:</b>		<b>\$178,655.37</b>
			<b>AMORTIZACION DE ANTI-CIPO</b>		<b>\$172,177.00</b>

ING. RICARDO MAJANA DE LA FUENTE  
COORDINADOR DEL GRABO 33

ING. SALVADOR FLORES HERNANDEZ  
DIR. DE OBRAS, ASENTAMIENTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES

ING. APARICIO LAZARO VIDAL  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. JOSE ISRAEL PEREZ RODRIGUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS

ING. JOSE ROBERTO PEREZ OCHARAN  
COORDINADOR MUNICIPAL