



"2014, Año de Octavio Paz y Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de Febrero de 1864"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE PARAÍSO, TABASCO
TRIENIO 2013-2015



UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

**ABRAHAM LLINCOLN
FOLIO: RR/056/2014
DOMICILIO.- INFOMEX
PRESENTE.**

Con relación a la resolución emitida por el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco plasmado en el cuadernillo de ejecución en el cual nos requiere en su resolutive segundo, atender la solicitud con número de folio Infomex 05632714; realizando la búsqueda en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, lo referente a las: **"Estimaciones en versión electrónica del proyecto GCAP001 de la R/a. Moctezuma 2da. Sección que es construcción de pavimento asfáltico en camino la Vaca."** Visto el estado que guardan el expediente RR//056/2014. Con esta fecha se dictó el siguiente:

Nuevo Acuerdo de Disponibilidad de Información

Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública; Paraíso, Tabasco a 19 de junio del año dos mil catorce.

Con la finalidad de dar contestación a la solicitud de mérito, en el cual el recurrente interpuso recurso de revisión por estar en desacuerdo con la respuesta otorgada y dando cumplimiento al resolutive emitido por el pleno del Instituto de Transparencia; se adjunta en (1) foja útil de manera electrónica la información petitionada.


Notifíquese al Peticionario a través del Sistema Infomex y en el Portal de Transparencia inciso e), link Cumplimiento de Resolución RR/056/2014. Así lo manda y firma el suscrito Mauricio Fernando Rosas Serra, Titular de la Unidad Municipal de Municipal de Acceso a la Información del H. Ayuntamiento de Paraíso Tabasco.

Lo anterior, lo hago de su conocimiento a los 19 días del mes de junio del año 2014, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º, 2º, 3, 8, 38, 39, 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información del Estado de Tabasco., y 37, 39 del Reglamento del mismo. -----

Lo que hago de su conocimiento para todos los efectos legales vía electrónica a través del sistema INFOMEX de conformidad los artículos 1º, 2º, y 39 fracciones III de la de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. -----

Constancia. Siendo las 9:52 nueve horas con cincuenta y dos minutos del día diecinueve del mes de junio de dos mil catorce, el suscrito **Oscar Augusto Pérez Carrillo, Jefe del departamento Unidad Municipal de Transparencia y Acceso a la Información, en cumplimiento a lo ordenado en autos, hace constar que la información solicitada se encuentra disponible a través del Sistema Infomex y en la página del Ayuntamiento www.paraiso.gob.mx, liga transparencia, inciso e), liga Cumplimiento de Resolución RR/056/2014.**

Visto el estado que guardan los presentes autos y apareciendo que se ha cumplido con la obligación de acceso a la información a favor de **quien hace llamarse Abraham Llincoln archívense los presentes autos como asunto totalmente concluido.** -----



INGENIERIA Y SERVICIOS CORHER, S.A. DE C.V.

R.F.C. ISC-110330-V72

CALLE ANDADOR TUCARES No. 103 COLONIA EL SUCRIENTO
C.P. 86573 TEL. 017 686 09 77 CARRIZAS, TABASCO.
Email: corhersa@hatmail.com

HOJA DE RESUMEN

OBRA: GCAPDOL.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO LA VACA. MUNICIPIO: PARAISO, TABASCO.

LOCALIDAD: RIA. MOCTEZUMA 2DA. SECCION, PARAISO, TABASCO.

TIPO DE RECURSO: RAMO 33 FONDO III 2013

CONTRATO No: CONT-MPA-DIG-RAMO 33 FONDO III 2013 FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2013

OFICIO DE INVERSION: SPF/DCH/0352/2013 DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2013

PERIODO DE ESTIM.: DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2013

ESTIMACION: 02 (DOS) DE TRABAJOS EJECUTADOS

CLAVE DE LA PARTIDA	PARTIDA	IMPORTE CONTRATADO	ESTA ESTIMACION	ESTIMACIONES ANTERIORES	IMPORTE ACUMULADO
11.00	TERRACERIA	\$121,471.78	\$0.00	\$121,471.78	\$121,471.78
12.00	CARPETA ASFALTICA	\$272,118.83	\$148,428.45	\$0.00	\$148,428.45
13.00	SELLO	\$45,063.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14.00	SEÑALIZACION	\$27,942.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15.00	PASES DE AGUA	\$37,865.27	\$0.00	\$34,653.69	\$34,653.69
16.00	MURETE DE INAGURACION	\$8,915.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	SUMA	\$513,377.50	\$148,428.45	\$156,125.47	\$304,553.92
	16% IVA	\$82,140.40	\$23,748.55	\$24,980.08	\$48,728.63
	TOTAL	\$595,517.90	\$172,177.00	\$181,105.55	\$353,282.55

ESTADO CONTABLE		AMORTIZACION DE ANTICIPO	
AVANCE FISICO:	60.00%		
AVANCE FINANCIERO:	59.32%		
IMPORTE CONTRATADO:	\$595,517.90	30% ANTICIPO:	\$178,655.37
SALDO EJERCIDO:	\$353,282.55	ACUMULADO ANTERIOR:	\$54,331.66
SALDO POR EJERCER:	\$242,235.35	DE LA PRESENTE:	\$124,323.71
IMPORTE ESTIMACION:	\$148,428.45	ACUMULADO TOTAL:	\$178,655.37
16% IVA:	\$23,748.55		
AMORTIZACION ANTICIPO:	\$124,323.71		
MONTO:	\$47,853.29	SALDO POR AMORTIZAR:	\$0.00

ELABORO
ING. ARTURO LAZARO VIDAL
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISO
ING. JOSE ISRAEL PEREZ RODRIGUEZ
SUPERVISOR DE OBRAS

LIC. LUIS ROBERTO PEREZ OCHARAN
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. RICARDO MASAÑA DE LA FUENTE
COORDINADOR DEL RAMO 33

ING. SALVADOR FLORES HERNANDEZ
DIR. DE OBRAS, ASENTAMIENTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES