



"2014, Año de Octavio Paz y Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de Febrero de 1864"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE PARAÍSO, TABASCO
TRIENIO 2013-2015



UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

**ABRAHAM LLINCOLN
FOLIO: RR/066/2014
DOMICILIO.- INFOMEX
PRESENTE.**

Con relación a la resolución emitida por el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco plasmado en el cuadernillo de ejecución en el cual nos requiere en su resolutive segundo, atender la solicitud con número de folio Infomex 05633314. Realizando la búsqueda en los archivos de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, lo referente a: **"Solicito en versión electrónica las estimaciones del proyecto GCAP002 del Ej. Libertad 1ra. Sección que es construcción de pavimento asfáltico en entrada Santa Cruz realizado por la empresa constructora y edificadora UICAB, .S.A de C.V."** Visto el estado que guardan el expediente RR/066/2014. Con esta fecha se dictó el siguiente:

Nuevo Acuerdo de Disponibilidad de Información

Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública; Paraíso, Tabasco a once de julio del año dos mil catorce.

Con la finalidad de dar contestación a la solicitud de mérito, en el cual el recurrente interpuso recurso de revisión por estar en desacuerdo con la respuesta otorgada y dando cumplimiento al resolutive emitido por el pleno del Instituto de Transparencia; se adjunta en (02) fojas útiles de manera electrónica la información peticionada.

Notifíquese al Peticionario a través del Sistema Infomex y en el Portal de Transparencia inciso e), link Cumplimiento de Resolución RR/66/2014. Así lo manda y firma el suscrito Mauricio Fernando Rosas Serra, Titular de la Unidad Municipal de Municipal de Acceso a la Información del H. Ayuntamiento de Paraíso Tabasco.

Lo anterior, lo hago de su conocimiento a los 11 días del mes de julio del año 2014, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º, 2º, 3, 8, 38, 39, 51 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la información del Estado de Tabasco., y 37, 39 del Reglamento del mismo. -----

Lo que hago de su conocimiento para todos los efectos legales vía electrónica a través del sistema INFOMEX de conformidad los artículos 1º, 2º, y 39 fracciones III de la de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. -----

Constancia. Siendo las 9:24 nueve horas con veinticuatro minutos del día once del mes de julio de dos mil catorce, el suscrito **Oscar Augusto Pérez Carrillo, Jefe del departamento Unidad Municipal de Transparencia y Acceso a la Información, en cumplimiento a lo ordenado en autos, hace constar que la información solicitada se encuentra disponible a través del Sistema Infomex y en la página del Ayuntamiento www.paraiso.gob.mx, liga transparencia, inciso e), liga Cumplimiento de Resolución RR/066/2014.**

Visto el estado que guardan los presentes autos y apareciendo que se ha cumplido con la obligación de acceso a la información a favor de **quien hace llamarse Abraham Llincoln archívense los presentes autos como asunto totalmente concluido.** -----



CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA UICAB S.A. DE C.V.
R.F.C. CEU-070328-960

CONTRATISTA

CALLE BUENAVISTA S/N, TAMULTE DE LAS SABANAS,
VILLAHERMOSA TAB. C.P. 86250, CEL. (9933)903041
Email: constructorauicab@hotmail.com

HOJA DE RESUMEN

OBRA: GCAP002.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA ENTRADA SANTA CRUZ
MUNICIPIO: PARAISO, TABASCO.

LOCALIDAD: EJ. LIBERTAD 1RA. SECCION (EL CHIVERO), PARAISO, TABASCO. HOJA: 1 DE 1

TIPO DE RECURSO: 2013

CONTRATO No: CONT-MPA-018-RAMO 33 FONDO III 2013
OFICIO DE INVERSION: SPF/DCH/0352/2013 DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2013
FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2013

PERIODO DE ESTIM.: DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DE 2013

ESTIMACION: 01 (UNO) DE TRABAJOS EJECUTADOS

CLAVE DE LA PARTIDA	PARTIDA	IMPORTE CONTRATADO	ESTA ESTIMACION	ESTIMACIONES ANTERIORES	IMPORTE ACUMULADO
1.00	TERRACERIA	\$179,881.69	\$179,881.69	\$0.00	\$179,881.69
2.00	CARPETA ASFALTICA	\$429,167.20	\$419,253.55	\$0.00	\$419,253.55
3.00	SELLO	\$70,908.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4.00	SEÑALIZACION	\$21,534.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.00	PASES DE AGUA	\$37,651.53	\$34,083.94	\$0.00	\$34,083.94
	MURETE DE INAGURACION	\$8,808.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	SUMA	\$747,952.27	\$633,219.18	\$0.00	\$633,219.18
	16% IVA	\$119,672.36	\$101,315.07	\$0.00	\$101,315.07
	TOTAL	\$867,624.63	\$734,534.25	\$0.00	\$734,534.25

ESTADO CONTABLE

AVANCE FISICO:	85.00%
AVANCE FINANCIERO:	84.66%
IMPORTE CONTRATADO:	\$867,624.63
SALDO EJERCIDO:	\$734,534.25
SALDO POR EJERCER:	\$133,090.38
IMPORTE ESTIMACION:	\$633,219.18
16% IVA:	\$101,315.07
AMORTIZACION ANTICIPO:	\$220,360.27
MONTO:	\$514,173.98

AMORTIZACION DE ANTICIPO

30% ANTICIPO:	\$280,287.39
ACUMULADO ANTERIOR:	\$0.00
DE LA PRESENTE:	\$220,360.27
ACUMULADO TOTAL:	\$220,360.27
SALDO POR AMORTIZAR:	\$39,927.12


Vg.Bo
ING. RICARDO MACANA DE LA FUENTE
COORDINADOR DEL RAMO 33

AUTORIZO
ING. SALVADOR FLORES HERNANDEZ
DIR. DE OBRAS, ASENTAMIENTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES

ELABORO
ING. FERNANDO CRUZ IBARRA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISO
ING. JOSE ISRAEL PEREZ RODRIGUEZ
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. JOSE
LIC. LUIS ROBERTO PEREZ OCHARAN
CONTRALOR MUNICIPAL



CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA HCOAB S.A. DE C.V.
R.F.C. CEBH7828-909

HOJA DE RESUMEN

OBRA:

REANODO Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CARRERA MUNICIPIO:

PANAJOLO TABASCO

LOCALIDAD:

EL LIBERADOR, SECCION DEL CONVENIO PARASOL TABASCO

TIPO DE RECURSO:

RAMO 23 FONDO III 2013

HOJA: 1
DE 1

CONTRATISTA

CONTRATO No.:

CONT-MPA-018-RAMO 23 FONDO III 2013

FECHA:

11 DE DICIEMBRE DE 2013

OFICIO DE INVERSION:

SPV/DIR/0057/2013 DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2013

CALLE BUENAVISTA S/N, TAMULTE DE LAS SABANAS,
VILLAHERMOSA TAB. C.P. 86230. CEL... (99333)903041
Email: constructora@hcoab.com

PERIODO DE ESTIM.:

DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2013

ESTIMACION: 02 (DOS) DE TRABAJOS
EJECUTADOS

CLAVE DE LA PARTIDA	PARTIDA	IMPORTE CONTRATADO	ESTA ESTIMACION	ESTIMACIONES ANTERIORES	IMPORTE ACUMULADO
1.00	TERRACERIA	\$179,881.69	\$0.00	\$179,881.69	\$179,881.69
2.00	CARPETA ASFALTICA	\$429,167.20	-\$14,052.83	\$419,253.55	\$405,200.72
3.00	SELLO	\$70,908.91	\$66,949.07	\$0.00	\$66,949.07
4.00	SEALIZACION	\$21,534.37	\$21,534.37	\$0.00	\$21,534.37
5.00	PASES DE AGUA	\$37,651.53	\$0.00	\$34,083.94	\$34,083.94
	MURETE DE INAGURACION	\$8,808.57	\$8,808.57	\$0.00	\$8,808.57
	SUMA	\$747,952.27	\$83,239.18	\$633,219.18	\$716,458.36
	16% IVA	\$119,672.36	\$13,318.27	\$101,315.07	\$114,633.34
	TOTAL	\$867,624.63	\$96,557.45	\$734,534.25	\$831,091.70
ESTADO CONTABLE					
AVANCE FISICO:		85.00%			
AVANCE FINANCIERO:		95.79%			
IMPORTE CONTRATADO:		\$867,624.63		\$260,287.39	
SALDO EJERCIDO:		\$831,691.70		\$220,360.28	
SALDO POR EJERCER:		\$36,632.93			
IMPORTE ESTIMACION:		\$83,239.18		\$28,967.24	
16% IVA:		\$13,318.27		\$248,327.52	
AMORTIZACION ANTICIPO:		\$28,967.24			
MONTO:		\$67,590.21		\$10,868.87	
AMORTIZACION DE ANTICIPO					
AVANCE FISICO:		85.00%			
AVANCE FINANCIERO:		95.79%			
IMPORTE CONTRATADO:		\$867,624.63		\$260,287.39	
SALDO EJERCIDO:		\$831,691.70		\$220,360.28	
SALDO POR EJERCER:		\$36,632.93			
IMPORTE ESTIMACION:		\$83,239.18		\$28,967.24	
16% IVA:		\$13,318.27		\$248,327.52	
AMORTIZACION ANTICIPO:		\$28,967.24			
MONTO:		\$67,590.21		\$10,868.87	

ING. RICARDO MALAMITA DE LA FUENTE
COORDINADOR DEL RAMO 33

ING. SALVADOR B. OROS HERNANDEZ
DIR. DE OBRAS, ASISTENTE TECNICO Y SERVICIOS MUNICIPALES

ING. LUIS ROBERTO PEREZ OCHOA
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. FERNANDO CRUZ IBARRA
SUPERINTENDENTE DE OBRAS

ING. JOSE KRISTIAN RODRIGUEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRAS