



"2014, Año de Octavio Paz y Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de Febrero de 1864"

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE PARAÍSO, TABASCO
TRIENIO 2013-2015**



UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

**ABRAHAM LLINCOLN
FOLIO: RR/069/2014
DOMICILIO.- ESTRADOS
PRESENTE.**

Con relación a la resolución emitida por el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco plasmado en el cuadernillo de ejecución en el cual nos requiere en su resolutivo segundo, atender la solicitud con número de folio Infomex 05634314; lo referente a: **"Solicito en versión electrónica las estimaciones de la obra del proyecto GCAP005 de la R/a. Nicolás Bravo 4ta. Sección que es construcción de pavimento asfáltico en camino el cangrejo."** Visto el estado que guardan el expediente RR/069/2014. Con esta fecha se dictó el siguiente:

Nuevo Acuerdo de Disponibilidad de Información en Alcance.

Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública; Paraíso, Tabasco a 11 de diciembre del año dos mil catorce.

Con la finalidad de dar contestación a la solicitud de mérito, y en alcance al Nuevo Acuerdo de Disponibilidad de información de fecha 11 de julio de 2014, en el cual el recurrente pueda encontrar la información completa referente a; "Solicito en versión electrónica las estimaciones de la obra del proyecto GCAP005 de la R/a. Nicolás Bravo 4ta. Sección que es construcción de pavimento asfáltico en camino el cangrejo".

Se publica en los Estrados Electrónicos con el siguiente link http://www.paraíso.gob.mx/estrado_electronico/ y en el Portal de Transparencia http://www.paraísotab.gob.mx/transparencia/art_10_frac_I_inc_e.html


Notifíquese al Peticionario a través del Estrado Electrónico, Estrados Físicos y en el inciso e) fracción I, artículo 10. Así lo manda y firma el suscrito Mauricio Fernando Rosas Serra, Titular de la Unidad Municipal de Municipal de Acceso a la Información del H. Ayuntamiento de Paraíso Tabasco.

Lo anterior, lo hago de su conocimiento a los 11 días del mes de diciembre del año 2014, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º, 2º, 3, 8, 38, 39, 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información del Estado de Tabasco., y 37, 39 del Reglamento del mismo. -----

Lo que hago de su conocimiento para todos los efectos legales vía electrónica a través del sistema INFOMEX de conformidad los artículos 1º, 2º, y 39 fracciones III de la de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. -----

Constancia. Siendo las 11:01 once horas con un minuto del día once del mes de diciembre de dos mil catorce, el suscrito **Oscar Augusto Pérez Carrillo, Jefe del departamento Unidad Municipal de Transparencia y Acceso a la Información, en cumplimiento a lo ordenado en autos, hace constar que la información solicitada se encuentra disponible a través del Estrado Electrónico, Estrados Físicos y en el Portal de Transparencia.**

Visto el estado que guardan los presentes autos y apareciendo que se ha cumplido con la obligación de acceso a la información a favor de **quien hace llamarse Abraham Llincoln archívense los presentes autos como asunto totalmente concluido.** -----



DIRECCION: JOSE MARTI 101
 DEPTO. 110, FRACC. LIDIA ESTHER
 VILLAHERMOSA, TABASCO

R.F.C.: CDG980430F25

OBRA: GCAP005.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO EL CANGREJO

CONTRATO No.: CONT-MPA-022-RAMO 33 FONDO III 2013

LOCALIDAD: RA. NICOLAS BRAVO 4TA. SECCION.

PARAISO, TABASCO

AREA RESPONSABLE: COORDINACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL RAMO 33

ESTIMACION: 01 (UNO) PARCIAL TRABAJOS EJECUTADOS

PERIODO ESTIMADO: DEL 07 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013

FECHA DE ESTIMACION: 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013

CLAVE	PARTIDA:	IMPORTE CONTRATADO	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	IMPORTE ACUMULADO
GCAP005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO EL CANGREJO				
1.00	TERRACERIA	241,158.35	239,781.84	0.00	239,781.84
2.00	CARPETA ASFALTICA	1,215,464.25	0.00	0.00	0.00
3.00	SELLO	201,049.88	0.00	0.00	0.00
4.00	SEÑALIZACION	46,499.86	0.00	0.00	0.00
8.00	PASES DE AGUA	42,631.11	0.00	0.00	0.00
9.00	MURETE DE INAUGURACION	9,860.42	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	1,756,663.87	239,781.84	0.00	239,781.84
	16 % IVA	281,066.22	38,365.09	0.00	38,365.09
	TOTAL	2,037,730.09	278,146.93	0.00	278,146.93

ESTADO CONTABLE		AMORTIZACION DEL ANTICIPO	
IMPORTE DEL CONTRATO	S 2,037,730.09	30 % DE ANTICIPO	S 611,319.03
IMPORTE EJECUTADO	S 278,146.93	ACUMULADO ANTERIOR	S 0.00
SALDO POR EJERCER	S 1,759,583.16	DE LA PRESENTE	S 83,444.08
IMPORTE ESTIMACION	S 239,781.84	ACUMULADO TOTAL	S 83,444.08
16 % DE IVA	S 38,365.09		
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	S 83,444.08	SALDO POR AMORTIZAR:	S 527,874.95
MONTO	S 194,702.85		

Vc Bo.

DIRECTOR DE CONTRALORIA

LIC. LUIS ROBERTO PEREZ OCHARAN

FORMULO

CONSTRUCCIONES Y OBRAGADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

CARLOS ALBERTO EMBRIOZ CRUZ

REVISO

RESIDENTE DE OBRA

REGORIO A. ROJAS ALAMILLO

Vc Bo.

COORDINADOR DEL RAMO 33

RICARDO MAGALLON DE LA FUENTE

AUTORIZO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. SALVADOR FLORES HERNANDEZ